



n°	Fattori di Rischio:	Descrizione:
	Determinanti dell'evento:	
1	AMB (Ambiente)	Mancata definizione di aree di lavoro sicure .
2	A.I. (Attività Infortunato)	Stazionamento dell'infortunato in una zona pericolosa. Nota: avrebbe dovuto tagliare i rami dell'albero lontano dalla zona interessata dal movimento dei tronchi.
3	A.T. (Attività Terzi)	il conducente del caricatore forestale non ha verificato che l'area di rispetto del mezzo fosse libera .
	Criticità organizzative alla base dell'evento:	
4	Datore di lavoro	Valutazione del Rischio: mancata Valutazione del Rischio dello specifico Cantiere forestale (<i>considerata la presenza contemporanea di due soggetti</i>).
5		Formazione: insufficiente formazione del lavoratore addetto alla sramatura sul corretto comportamento/posizionamento da tenere durante i lavori di movimentazione materiali.